



KLÆBU KOMMUNE

# SØKNAD OM GRAVING

Alle feltene merket med \* skal utfylles av søker før saksbehandling

Skjema mv.kan lastes ned fra  
[www.klabu.kommune.no](http://www.klabu.kommune.no)

* GRAVINGEN GJELDER:		* GRAVESTED / ADRESSE (Markert på kart):	
* TILTAKSHAVENDE (Med adresse)		* ANSVARLIG UTFØRENDE (Med adresse)	
* Mail:	*Telefon:	* Mail:	* Telefon:
* Arbeidet begynner:		* Arbeidet ventes ferdig:	
* Graving i offentlig kommunal veg Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Hvis ja, ansvarlig utførende skal være godkjent av Klæbu kommune (Vegloven §57). Veg omfatter vegbane, -skulder, -grøft og -skråning.		* Skal vann og avløpsarbeid utføres Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Hvis ja, skal søknad om sanitæranlegg være godkjent.  Tilkobling skal dokumenteres med bilder som sendes Klæbu kommune.	
* Graving i fylkesveg Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> * Graving i riksveg Ja <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Graving i veien tillates ikke påbegynt før tillatelse foreligger fra vegmyndigheten/ vegvesenet.		* Påkrevde vedlegg til søknad om graving: <input type="checkbox"/> Teknisk situasjonskart. (Kan lastes ned fra <a href="http://www.klabu.kommune.no">www.klabu.kommune.no</a> ) <input type="checkbox"/> Dokumentasjon på lokal eller sentral godkjenning <input type="checkbox"/> Arbeidsvarslingsplan ved graving i eller ved vei	

* MÅ VÆRE UTFYLT FØR SØKNAD SENDES KLÆBU KOMMUNE	FYLLES UT AV KLÆBU KOMMUNE
*Søknad er forevist og nødvendig påvisning og/eller kartdata er innhentet hos:  <input type="checkbox"/> Trønderenergi nett AS, <input type="checkbox"/> Trønderenergi Elektro (Gatelys) <input type="checkbox"/> Statkraft fjernvarme AS <input type="checkbox"/> Get/Loqal Bredbånd (Geomatikk as) <input type="checkbox"/> Telenor / Bravida (Geomatikk as)	Søknad er forevist Rådgiver for <b>Vei, Vann og Avløp</b>  Dato:.....Sign:..... Søknad er forevist enhet for <b>Byggesak</b> (byggningsmyndighet) i Klæbu kommune  Dato:.....Sign:.....
*Det bekreftes at nødvendig kartdata er innhentet og nødvendig påvisning blir utført:  Dato:.....Sign:.....	Søknad forevist enhet for <b>Drift- og vedlikehold</b> ,  Dato:.....Sign:.....

Uttalelse er gitt av:..... ..... ..... ..... .....
--

Gravetillatelse vil ikke bli gitt før alt er tilstrekkelig utfylt og underskrevet av ansvarlig utførende. **Graving må aldri finne sted før søknaden er forelagt alle parter med eiendom /anlegg som kan bli berørt.** Oversikt over private ledninger, stikkledninger og lignende omfattes ikke av denne gravetillatelsen og må anvises/påvises av eier.

Gravetillatelse gjelder ikke for byggetillatelse er gitt, der slik tillatelse kreves. Gravetillatelse gjelder ikke som grunnrettighet for graving ut over offentlige veger, ledningstraseer eller meldepliktige tiltak etter Plan- og bygningsloven.

**Ansvarlig utførende skal varsle Klæbu kommune v/teknisk vakt på tlf. 928 05 431 før vegsperring utføres.**

Skader på veg, ledninger, fastmerker eller andre innretninger, offentlige og private, skal umiddelbart bringes tilbake til samme stand som før tiltaket, og kan uten nærmere varsel utbedres av den berørte offentlige instans for ansvarlig utførendes regning, dersom dette ikke blir utbedret umiddelbart etter utført gravearbeid. Anvisning som blir gitt av offentlig myndighet vil bli nøyaktig fulgt opp.

Ansvarlig utførende skal ha gjort seg kjent med reglene for graving i offentlig veg. Undertegnede har lest og forplikter seg til å utføre arbeidet etter de forskrifter som er trykt på dette skjema og vedlegg til dette skjemaet. Kart må alltid vedlegges søknaden.

Utfylt søknad med vedlegg, sendes: Klæbu kommune, pb 200 7540 Klæbu eller [postmottak@klabu.kommune.no](mailto:postmottak@klabu.kommune.no)

\* Klæbu, den .....  
.....  
\* Ansvarlig utførende

**Gravetillatelsen gjelder 3 mnd. fra utstedelse.** Gravemeldingen skal oppbevares på byggeplassen og forevises på forlangende.

## Innmåling av VA – anlegg i Klæbu kommune

### Følgende objekt skal måles.

- kummer - avgreininger - tilkoblingspunkter - krysningspunkt av eksisterende ledninger - ende på stikkledninger – bakkekraner - nøkkelstenger - retningsforandringer både i horisontal og vertikalplanet - ledninger – stakepunkt – ledningsbrudd – reparasjoner - dimensjonsendringer

Liste er ikke utfyllende. Alle kritiske punkt skal innmåles.

### Følgende krav stilles til innmåling:

- Kart og innmålinger skal samsvare.
- Leveres i M – 1:500 eller 1:1000
- Kartene skal vise anlegget slik det er utført.
- Alle innmålinger skal måles i euref 89 koordinater for x-y z. høydegrunnlag NN 2000.
- Målingene leveres i digital form på SOSI filer
- Alle ledninger skal leveres som linjeobjekt i innmålingsdataene.
  
- VL - blå SP - grønn OV - svart. Trekkør - gul. Fjernvarmeledninger - lyseblå Pumpeledninger markeres med piler i pumperetning.
- Kummer måles på topp lokk med nedmål til bunn avløp og topp trykkledninger.
- Ledninger inn og ut av kummer måles 1 m fra kumvegg .
- Alle kummer skal være dokumentert med bilder av god kvalitet i JPG format og med nordretning opp eller ved markert nordpil.
- Det skal fylles ut kumskjema for hver kum.
  
- Ledningstrekk måles for hver 10. m. Ledningstrekk lagt i bue måles for hver 5.m.
- Alle målinger skal være gjort i åpen grøft direkte på ledningene.
- Alle målte punkter skal benevnes og nummereres likt i rapporter, tegninger og innmålingsfiler. Det skal ikke være rom for tolkningsfeil.

Hele anleggsrapporten skal leveres samlet, med påskrift om hvilken jobb det gjelder. Rapporten leveres digitalt og i perm. Det skal kvitteres for mottak av anleggsrapporten. Kommunen beregner inntil 8 uker til kontroll av anleggsrapporten avhengig av kompleksitet.

Avvik fra denne instruksjonen skal avtales med VA – ansvarlig i kommunen.